

**Zestawienie zrealizowanych wydatków niewygasających z 2018 roku uchwalony Uchwałą Nr III/33/2018  
z dnia 20.12.2018 roku wraz z opisem**

Lp	Rozdział	Termin wykonania wydatku (do)	Rodzaj wydatku z uwzględnieniem opisu wykonania	Kwota planu (w zł)	Realizacja inwestycji do dnia 30.06.2018 roku (w zł)
1	01010	30.06.2019	<p><i>Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w miejscowościach Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Kamień, Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej (6 umów zawartych 19.06.2017 r)</i></p> <p>Środki w wysokości 366.380,10 zł nie zostały zrealizowane do 30.06.2019 i zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do budżetu i dalszej realizacji</p>	366.380,10	0,00
2	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ul. Przejazdowej w miejscowości Szemudzka Huta, ul. Na Zagajnik w miejscowości Kowalewo oraz ulicy Słonecznej w miejscowości Leśno ( umowa z 14.09.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 51.186,45 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/35/2018 z dnia 14.09.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ulica Przejazdową w Szemudzkiej Hucie (373 płyt) w wysokości 11.921,16 zł</li> <li>2. ulica Na Zagajnik w Kowalewie (318 płyt) w wysokości 9.340,62 zł</li> <li>3. ulica Słoneczna w Leśnie (676 płyt) w wysokości 20.863,26 zł</li> <li>4. ulica Słoneczną w Leśnie (209 płyt) w wysokości 9.061,41 zł</li> </ol>	51.186,45	51.186,45
3	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulicy Kalinowej i Nowinki w miejscowości Donimierz i ulicy Rodówko w miejscowości Grabowiec oraz ulicy A. Mickiewicza, ulica Diamentowa i Turystyczna w miejscowości Kamień (umowa z 8.11.2018r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 79.270,00 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/49/2018 z dnia 08.11.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ulica Kalinowa w Donimierzu (160 płyt) w wysokości 5.324,00 zł</li> <li>2. ulica Nowinki w Donimierzu (560 płyt) w wysokości 23.231,00 zł</li> <li>3. ulica Rodówko w Grabowcu (160 płyt) w wysokości 5.447,00 zł</li> <li>4. ulica A.Mickiewicza w Kamieniu (84 płyt) w wysokości 4.007,00 zł</li> <li>5. ulica Diamentowa- zad.1 w Kamieniu (431 płyt) w wysokości 12.995,00 zł</li> <li>6. ulica Diamentowa –zad.2 w Kamieniu (321 płyt w wysokości 10.416,00 zł</li> <li>7. ulica Turystyczna w Kamieniu ( 534 płyt) w wysokości 17.850,00 zł</li> </ol>	79.270,00	79.270,00

4	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulicy Agrestowa, Kaszubska, Matejki, Myśliwski Dwór, Nagła, Różana w miejscowości Kielno (umowa z 14.09.2019 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 139.084,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/50/2018 z dnia 04.09.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ulica Agrestowa w Kielnie (27 płyt) w wysokości 3.089,00 zł</li> <li>2. ulica Kaszubska w Kielnie (534 płyt) w wysokości 16.731,00 zł</li> <li>3. ulica Matejki w Kielnie (328 płyt) w wysokości 10.285,00 zł</li> <li>4. ulica Myśliwski Dwór w Kielnie (709 płyt) w wysokości 52.627,00 zł</li> <li>5. ulica Alo9jzego Nagła w Kielnie (1.600 płyt) w wysokości 45.566,00 zł</li> <li>6. ulica Różanej w Kielnie (337 płyt) w wysokości 10.786,00 zł</li> </ol>	139.084,00	139.084,00
5	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulicy Warzeńska Huta w miejscowości Rębiska oraz ulicy Brzozowa, Dworska i Spokojna w miejscowości Warzno (umowa z 14.09.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 91.226,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/51/2018 z dnia 14.09.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ulica Warzeńska Huta w Rębiskach (909płyt) w wysokości 28.255,00 zł</li> <li>2. ulica Brzozowa w Warznie (576 płyt) w wysokości 18.212,00 zł</li> <li>3. ulica Dworska w Warznie (800 płyt) w wysokości 24.469,00 zł</li> <li>4. ulica Spacerowa w Warznie (636 płyt) w wysokości 20.290,00 zł</li> </ol>	91.226,00	91.226,00
6	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulica Słoneczna, Spacerowa w miejscowości Karczemki oraz ulicy Kasztelańskiej w miejscowości Dobrzewino (umowa z 8.11.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 68.520,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/57/2018 z dnia 08.11.2018 z MABEST Mariusz Potrykus Kielno zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ulica Słoneczna w Karczemkach (1569 płyt) w wysokości 47.070,00 zł</li> <li>2. ulica Spacerowa w Karczemkach (235 płyt) w wysokości 7.050,00 zł</li> <li>3. ulica Kasztelańska w Dobrzewinie (480 płyt) w wysokości 14.400,00 zł</li> </ol>	68.520,00	68.520,00

7	60016	30.06.2019	<p><i>Budowa chodnika przy ulicy Ks.Tomaszewskiego w Szemudzie (umowa z 19.10.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 496.254,52 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/60/2018 z dnia 19.10.2018 z Biurem Obsługi Budownictwa – Paweł Biełuś Kowale zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 02.01.2019</p>	496.254,52	496.254,52
8	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulicy Słonecznej w miejscowości Leśno (umowa z 27.11.2018r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 15.119,60 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/69/2018 z dnia 27.11.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice Słoneczna w Leśnie – 500 sztuk płyt</p>	15.119,60	15.119,60
9	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulicę Donimierska w miejscowości Częstkowo oraz ulicę Wygoda w miejscowości Przetoczyno (umowa z 27.11.2018r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 33.988,52 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/70/2018 z dnia 27.11.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ulica Donimierskich w Częstkowie (500 płyt) w wysokości 15.885,11 zł</li> <li>2. ulica Wygoda w Przetoczynie (607 płyt) w wysokości 18.103,41 zł</li> </ol>	33.988,52	33.988,52
10	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ulicę F. Bieszke w miejscowości Koleczkowo (umowa z 27.11.2018r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 6.903,84 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/71/2018 z dnia 27.11.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice F.bieszke w Koleczkowie– 200 sztuk płyt</p>	6.903,84	6.903,84
11	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jumb ul. Warzeńska Huta w miejscowości Rębiska ( umowa z 27.11.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 18.008,17 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/72/2018 z dnia 27.11.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice Warzeńska Huta w Rębiskach –592 sztuk płyt</p>	18.008,17	18.008,17

12	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzenie płytami jumb ul. Diamentowa i Prusa w miejscowości Kamień (umowa z 27.11.2018r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 22.425,63 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/73/2018 z dnia 27.11.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice :</p> <p>3. ulica Diamentowa w Kamieniu (81 płyt) w wysokości 2.628,45 zł</p> <p>4. ulica Bolesława Prusa w Kamieniu (500 płyt) w wysokości 19.797,18 zł</p>	22.425,63	22.425,63
13	60016	30.06.2019	<p><i>Utwardzanie płytami jum ulica Nagła w Kielnie (umowa z 14.12.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 13.668,99 zł zgodnie z zawarta umową Nr ZP/3/78/2018 z dnia 14.12.2018 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym SPEC-BRUK Robakowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i wykonano utwardzanie płytami jumb ulice Alojzego Nagła w Kielnie – 480 sztuk płyt</p>	13.668,99	13.668,99
14	60016	30.06.2019	<p><i>Budowa chodnika na odcinku Kielno-Karczemki (umowa z 15.12.2017 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 162.850,24 zł zgodnie z podpisana umową Nr ZP/3/68/2017/ ZW z KRUSZYWO Sp z o.o. Linia z dnia 04.09.2017 roku zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za budowę chodnika na odcinku Kielno – Karczemki. Nie zrealizowane środki w wysokości 18.094,47 zł zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do budżetu i dalszej realizacji. Kwota ta stanowi 10% należności dotyczącej wykonania nowej lokalizacji zjazdu, które zostało wykonane niezgodnie z dokumentacją projektową. Po wykonaniu tego zadania kwota zostanie wypłacona wykonawcy</p>	180.944,71	162.850,24
15	60016	30.06.2019	<p><i>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika o długości 2.250 km na odcinku Kielno-Karczemki (umowa z z 09.10.2017 r. – 20% wartości umowy płatnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę)</i></p> <p>Środki w wysokości 7.872,00 zgodnie z umowa Nr ZP/1/71/2017 z dnia 09.10.2017 roku z PROWED Biuro projektów Drogowych Legionowo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za opracowanie dokumentacji</p>	7.872,00	7.872,00

16	60016	30.06.2019	<p><i>Rozbudowa ulicy warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – droga gminna nr 151013G relacji Bojano-Gdynia Wiczlino (umowa z 16.08.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 147.658,02 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/3/41/2018 z dnia 16.08.2018 z KRUSZYWO SP zo.o. Linia zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie. Płatność tek kwoty w 2018 roku wstrzymano w związku ze stwierdzeniem usterek zgodnie z protokołem odbioru technicznego w dniu 18.12.2018 roku. Po usunięciu usterek kwota ta została wypłacona wykonawcy.</p>	147.658,02	147.658,02
17	60016	30.06.2019	<p><i>Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Budowa i przebudowa ul. Warszawskiej w Bojanie” ( umowa z 16.08.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 15.000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZP/1/60/2018 z dnia 16.08.2018 z RedRoad Biuro projektów Gdańsk zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie.</p>	15.000,00	15.000,00
18	70095	30.06.2019	<p><i>Opracowanie dokumentacji „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szemud (umowa z 14.11.2018 r.)</i></p> <p>Środki w wysokości 5.535,00 zł nie zostały zrealizowane do 30.06.2019 i zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do budżetu i dalszej realizacji</p>	5.535,00	0,00
19	71004	30.06.2019	<p><i>Sporządzenie 28 projektów zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi: Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębisk, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006 r. – 30% wartości umowy płatne po uchwaleniu przez Radę Gminy i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym WP</i></p> <p>Środki w wysokości 29.704,50 zł zgodnie z podpisana umową NE ZP/3/27/2017 z dnia 19.06.2017 roku z Zbigniewem Bronowieckim BROL Systemy Przestrzenne Piaseczno zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za wykonanie 28 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie SZemud</p>	29.704,50	29.704,50
20	80101	30.06.2019	<p><i>Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie – hala</i></p> <p>Środki w wysokości 4.594.631,78 zł zgodnie z podpisana umową Nr ZP/3/47/2017 z dnia 25.10.2017 roku z Zakładem Innowacyjnym „PROMAT” Chwaszczyno zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za roboty budowlane w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie-Hala”</p> <p>Niewykorzystane środki do 30.06.2019 r. w wysokości 420.158,61 zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do budżetu i dalszej realizacji</p>	5.014.790,39	4.594.631,78

21	80101	30.06.2019	<p><i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie – hala</i></p> <p>Środki w wysokości 13.152,92 zł zgodnie z podpisaną umową Nr ZP/3/49/2017 z dnia 25.10.2017 z Nadzory Budowlane Eugeniusz Gryczewski Bolszewo zostały zrealizowane na wyżej wymienione zadanie i opłacono za pełnienie nadzoru autorskiego przy budowie kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie</p> <p>Niewykorzystane środki do 30.06.2019 r. w wysokości 8.350,00 zł zostały przekazane konto jednostki urzędu celem wprowadzenia do budżetu i dalszej realizacji</p>	21.502,92	13.152,92
<b>R A Z E M</b>				<b>6.825.043,36</b>	<b>6.006.525,18</b>