

**Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2019
wg stanu na 30.06.2019 r.**

| Lp. | Rozdział | Nr inwestycji | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Plan wg stanu na 30.06.2019 r. | w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł) | Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r. | Opis podjętych działań |
|-----|----------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| I. | x | | WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: | 54 791 784,05 | 855 257,00 | 3 108 651,24 | |
| 1 | 01010 | 1 | | | | 1 888 681,31 | <p>Gmina 31 marca 2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE ramach działania osi priorytetowej II Ochrona środowiska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.</p> <p>Przedsięwzięcie polega na rozbudowie gminnej kanalizacji grupowej - wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi dla miejscowości:</p> <p>1) Karczemki i Dobrzewino, w rejonie ulic Stoneczna, Gdańska, Dębowa, Klonowa, Strażacka, Rubinowa, Bukowa, Niebieska, Zielona, Chabrowa, Turkusowa, Błękitna, Łąkowa , Ogrodowa, Chłopska, Kowalska, Bednarska, Stolarska, Myśliwska, Dworska, Siewna, Polna,</p> <p>2) Bojano, w rejonie ulic Lesoki, Rycerska, Dworska, Radosna, Platynowa, Radosna, Studzienna, Nad Rozlewiskiem, Miedziana, Złota, Tytanowa, Majora Bojana, Sosnowe Wzgórze, Borowikowa, Rydzowa, Zachodnia, Jagodowa, Poległych Żołnierzy, Św. Józefa, Św. Mikołaja, Jana Chrzyciciela, Gryfa Pomorskiego, Wrzosowa, Cyprysowa, Wybickiego, Kwiatowa, Złocista, Przytulna</p> <p>3) Koleczkowo, w rejonie ulic Kamieńska, Braci Liedtków, Leśna Polana, Wysoka, Marchowska, Lipowa, Dębowa i Bitwy nad Ślężą ;</p> <p>Łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 24,43 km , w tym ok. 1,28 km sieci kanalizacji sanit. tłocznej. Równolegle realizowana będzie rozbudowa systemu wodociągowego poprzez realizację spinających odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2,5 km , rozbudowa głównego ujęcia wody w Bojanie – podłączenie do systemu dwóch nowych studni głębinowych oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody o wydajności 100 m³/h . Przedsięwzięcie obejmuje obszar zwartej zabudowy - osiedla domów jednorodzinnych .</p> <p>Przedsięwzięcie stanowi kontynuację inwestycji o podobnej skali na tym obszarze . Inwestycja wynika z rozszerzenia zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie" dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dz. 1.1.).</p> <p>W wyniku zwiększenia obszaru, który zostanie objęty siecią kanalizacyjną, został wyznaczony nowy zakres, obejmujący głównie działki zabudowane znajdujące się w aglomeracji Gdynia, które zostaną podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach POIS ze zrzutem przesyłowym do oczyszczalni ścieków Dębogórze. Obszar realizacji projektu przynależy do aglomeracji Gdynia (KPOŚK PLPM 002) ; na mocy Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego nr 14/07 z dnia 27.IV 2007r. dokonano włączenia do ww. aglomeracji trzech miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino (Karczemki).</p> <p>W oparciu o Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 842/XXXVIII/14 z dnia 31 marca 2014 r. wyznaczono nowy zakres aglomeracji Gdynia o liczbie RLM wynoszącej 426160.</p> |

W ramach zadania zostały przeprowadzone postępowania przetargowe i zawarte umowy na realizację zadań w systemie: "zaprojektuj i wybuduj", w tym:

- 1) w dniu 12.07.2018 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Koleczkowo ul. Lipowa, w ramach kontraktu nr 2 (339.480 zł), z terminem realizacji do 31.10.2018 r. - inwestycja została odebrana i sfinansowana w roku 2018;
- 2) w dniu 17.05.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 część 1 w Karczemkach ul. Słoneczna oraz w Bojanie ul. Lesoki na kwotę 408.360 zł, z terminem realizacji do 20.07.2018 r. - inwestycja została odebrana i sfinansowana w roku 2018;
- 3) w dniu 13.09.2018 r. zawarto umowę na rozbudowę ujęcia wody i budowę stacji uzdatniania wody w Bojanie (rozbudowa obejmuje studnię głębinową nr 4 i nr 5) na kwotę 1.032.880,87 zł, z terminem realizacji do 30.04.2019 r. Termin realizacji zadania w drodze aneksów do umowy został przesunięty do 28.06.2019 r.; W drodze aneksu do umowy w dniu 14.01.2019 r. został zwiększony zakres umowy o wartość 27.060 zł;
- 4) w dniu 15.06.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 część 2 w Karczemkach: ul. Niebieska, Zielona, Charbrowa, Turkusowa i Błękitna (441.508 zł) z terminem realizacji do 15.04.2019 r.; budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w Dobrzewinie: ul. Królewska, Dębowa, Klonowa i Hetmańska (416.980 zł), z term. realizacji do 15.04.2019 r.; rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie: ul. Dębowa, ul. Bitwy nad Ślężą (387.546 zł), z term. realiz. do 15.04.2019 r.; budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie: ul. Rycerska, ul. Dworska, ul. Radosna, ul. Platynowa i ul. Studzienna (603.394 zł), z terminem realizacji do 15.04.2019 r.;
- 5) w dniu 12.07.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizację sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 część 3, w tym:
 - a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Dobrzewinie: ul. Chłopska, ul. Kowalska, ul. Bednarska, ul. Stolarska, ul. Łąkowa, ul. Myśliwska, ul. Dworska, ul. Siewna, ul. Polna (2.720.794 zł), z term. realiz. do 15.11.2019 r.;
 - b) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie: ul. Miedziana, ul. Złota i ul. Tytanowa i budowę na ul. Akacyjnej (372.348 zł), z term. realiz. do 15.10.2018 zł - ten zakres został odebrany i sfinansowany w roku 2018;
- 6) w dniu 19.09.2018 r. została zawarta umowa na projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej obejmującej:
 - a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie ul. Strażacka, ul. Rubinowa i ul. Bukowa oraz Stolarska (1.347.288,01 zł) z terminem realizacji do 15.11.2019 r.
 - b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bojanie ul. Nad Rozlewiskiem, ul. Poległych Żołnierzy, rejon ul. Majora Bojana oraz ul. Sosnowe Wzgórze, ul. Borowikowa i ul. Jeżynowa (1.338.829,99 zł), z terminem realizacji do 31.10.2019 r.;

| | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|--|
| | | | | | <p>część 5, w tym:</p> <p>a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Bojanie: ul. Zachodnia, Rydzowa, Jagodowa, Poległych Żołnierzy, św. Józefa, św. Mikołaja, Jana Chrzciciela, Gryfa Pomorskiego, Wrzosowa i Cyprysowa (2.235.056 zł), z term. realiz. do 15.11.2019 r.;</p> <p>b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie: ul. Kamieńska, Braci Liedtków, Leśna, Polna, Wysoka i Marchowska oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w Karczemkach: ul. Łąkowa, Ogrodowa (1.038.613 zł), z term. realiz. do 15.11.2019 r.;</p> <p>8) w dniu 13.06.2019 r. na zakup mobilnego sprzętu do diagnostyki i inspekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na kwotę 1.137.745,02 zł, z terminem dostawy do 29.11.2019 r.;</p> <p>9) w dniu 24.07.2019 r. na rozbudowę ujęcia wody i budowę stacji uzdatniania wody w Bojanie na kwotę 1.586.700 zł, z terminem realizacji do 30.11.2019 r.;</p> <p>10) w dniu 29.07.2019 r. na wdrożenie sytemu zarządzania pracą systemu wodociągowego i kanalizacyjnego na kwotę 214.100,60 zł, z terminem realizacji do 15.11.2019 r.</p> <p>W pierwszym półroczu sfinansowano roboty dotyczące:</p> <p>1) rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzianiami Koleczkowo ul. Dębowa i ul. Bitwy pod Ślężą - 387.546 zł</p> <p>2) rozbudowy ujęcia wody i budowy stacji uzdatniania wody w Bojanie - 705.580,24 zł</p> <p>3) budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dobrzewinie ul. Dębowa, Klonowa, Hetmańska - 416.980 zł,</p> <p>4) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie ul. Strażcak, Rubinowa, Bukowa, Stolarska - 60.626,70 zł,</p> <p>5) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie ul. Zachodnia, Rydzowa, Jagodowa - 100.577,10 zł,</p> <p>6) budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bojanie ul. Nad Rozlewiskiem, Poległych Żołnierzy, Majora Bojana - 60.245,40 zł;</p> <p>a także poniesiono: koszt wynagrodzeń JRP oraz nadzoru - 154.2670,47 zł; koszt opracowania projektu koncepcyjnego budynku stacji wodociągowej w Bojanie - 1.599 zł oraz koszt zakupu materiałów promocyjnych - 959,40 zł.</p> |
| | | 2 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud (Projekt POIS) | 16 935 422,21 | |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | | | <p>23 maja 2019 r. Wójt Gminy Szemud zawarł umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu” ze środków programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” na kwotę 10 000,00 zł.</p> <p>Kwota ta przeznaczona zostanie na dofinansowanie wiaty, modernizację placu zabaw, zagospodarowanie terenu oraz poprawę bezpieczeństwa przy budynku świetlicy (LED-owy wyświetlacz prędkości).</p> <p>Inicjatywa ma na celu stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców, a wspólne prace przy przygotowaniu terenu, wykoszeniu traw, usunięciu zniszczonych elementów małej infrastruktury przyczynią się do integracji lokalnej społeczności.</p> <p>Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia prac do dnia 30.10.2019 r.</p> |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|---|---|----------------------|-------------|---------------------|--|
| | | 3 | Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy Szemud w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w miejscowościach Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, Kamień , Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej” (6 umów zawartych 19.06.2017 r.) | 366 380,10 | | 0,00 | W dniu 19.06. 2017 zostało podpisanych 6 umów z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wschodnim Gminy, w tym: 1) na kwotę 80.589,60 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w msc. Dobrzewino, Kielno i Warzno; 2) na kwotę 18.450,00 zł z terminem do 30.10.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Rębiska i Warzno; 3) na kwotę 72.570,00 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji i sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Kielno; 4) na kwotę 71.340,00 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Leśno, Kowalewo, Kielno i Rębiska; 5) na kwotę 46.125,00 zł z terminem do 30.10.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową tranzytową w msc. Kowalewo i Jeleńska Huta, oraz 6) na kwotę 77.305,50 zł z terminem do 15.11.2017 r. z zakresem dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z siecią wodociągową w msc. Kamień. Terminy wykonania zostały zmienione w drodze aneksów z 30.10.2017 r., 14.11.2017 r. , z 18.12.2017 r., 30.05.2018 r. oraz 21.12.2018 r. Środki na sfinansowanie wydatku w kwocie 366.380,10 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2018 r. Przedłużono termin realizacji do 30.04.2019 r. na podstawie aneksu spowodowanego opóźnieniem z uzyskaniem decyzji środowiskowej a następnie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Środki na realizację zadania nie uległy zmianie. Wszystkie procedury związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych zostały zakończone w grudniu 2018 r. Płatność za realizację zadania, zgodnie z warunkami umowy, nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. |
| Razem 010 | | | | 17 313 802,31 | 0,00 | 1 888 681,31 | |
| 2 | 60016 | 1 | Zakup płyt yomb na utwarzenie dróg gminnych | 350 000,00 | | 327 006,40 | Umowa na dostawę płyt yomb została zawarta 30 stycznia 2019 r. na zakup 13.000 szt. płyt za cenę 466.908 zł. W ramach tej umowy część płyt zostanie wykorzystana dla potrzeb utwardzenia dróg przy udziale finansowym mieszkańców. W ramach tej pozycji budżetowej zakupiono 9.100 szt. płyt za cenę 326.835,60 zł. Ponadto w ramach zadania: wykonano mapę do celów projektowych: przebudowy drogi ul. Miłej w Bojanie - 69,90 zł, przebudowy ul. Spokojnej w Warznie - 38,80 zł, przebudowy ul. Spokojnej w Warznie - 62,10 zł. |
| | | 2 | Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud- Kamień | 0,00 | | 0,00 | Zadanie dotyczące tego zakresu zrealizowano w ramach poz. 2/27 pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud – Karczemki na odcinku Szemud – Kamień" oraz poz. 6/5 pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Szemud - Kamień" |
| | | 3 | Modernizacja ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie | 200 000,00 | 55 071,00 | 12 423,00 | W ramach umowy z 4.03.2019 r. wykonano dokumentację dla przedsięwzięcia za cenę 7.985 zł. W dniu 23.07.2019 r. wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy modernizacji ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie; w. koszt. 1.233.288,01 zł, (z zakresem: droga z kostki betonowej 6 m o dł. 350 m, budowa zjazdów, nawierzchnia z kostki betonowej ok.. 3392 m kw., znaki drogowe, oświetlenie 7 słupów z oprawami LED, budowa kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne, studnie kanalizacyjne) |
| | | 4 | Modernizacja ul. Górki (od ul. Żwirowej) w Donimierzu - utwardzenie płytami yomb | 95 502,00 | 54 796,00 | 95 501,62 | W ramach umowy z 8.04.2019 r. ułożono 1.500 szt. płyt na ul. Górki w Donimierzu na odcinku 281,25 m o szer. 5 m za cenę 41.627,62 zł. Płyty zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 53.874 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 95.501,62 zł. |
| | | 5 | Projekt modernizacji ul. Bursztynowej od skrzyżowania w msc. Głazica | 22 579,00 | 22 579,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu br |
| | | 6 | Utwardzenie ul. Przez Las w Grabowcu - wykonanie nawierzchni asfaltowej | 94 727,00 | 24 727,00 | 0,00 | We wrześniu Gmina wystąpi kolejny raz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID ze względu na uzupełnienie dokumentacji o ugodnienia z Wodami Polskimi |
| | | 7 | Projekt chodnika na ul. Szkolnej i Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie | 31 501,00 | 31 501,00 | 0,00 | Trwają uzgodnienia wewnętrzne dotyczące realizacji inwestycji. |
| | | 8 | Utwardzenie ul. Turystycznej w Kamieniu | 50 335,00 | 50 335,00 | 0,00 | Na początku lipca zostały podjęte działania w celu opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonano uzgodnień z firmą ENERGA (175,28 zł) oraz firmą ORANGE (252,15 zł) oraz wykonano mapę do celów projekowych (700 zł). Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez pracownika urzędu. |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---|------------|-----------|-----------|--|
| | | 9 | Modernizacja ul. Kwiatowej w Kieleńskiej Hucie - utwardzenie płytami yomb | 34 779,00 | 27 646,00 | 17 958,00 | W ramach umowy z 24.05.2019 r. ułożono 500 szt. płyt na odcinku 120 m o szer. 3 m za cenę 16.818,55 zł. Płyty zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 17.958 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 34.776,55 zł. Przewidywany termin odbioru - wrzesień |
| | | 10 | Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja ul. Hippiicznej i Młyńskiej w Koleczkowie | 82 622,00 | 55 071,00 | 77,70 | W styczniu została zakupiona mapa do celów informacyjnych - 77,70 zł W ramach umowy z 24.05.2019 r. ułożono 1033 szt. płyt na odcinku 155 m o szer. 5 m za cenę 45.438,44 zł. Płyty zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 37.105,36 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 82.621,50 zł. Przewidywany termin odbioru - wrzesień |
| | | 11 | Utwardzenie ul. Smażyńskiej w Łebnie - utwardzenie płytami yomb | 80 000,00 | 55 071,00 | 43 200,10 | W ramach zadania: 1) zakupiono mapę do celów projektowych - 100,9 zł; 2) w ramach umowy z 24.05.2019 r. ułożono 1.200 szt. płyt na odcinku 300 m o szer. 3 m za cenę 23.598,09 zł. Płyty zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 43.099,20 zł. Całkowity koszt utwardzenia drogi wyniósł: 66.697,29 zł. Przewidywany termin odbioru - wrzesień |
| | | 12 | Modernizacja ul. Stromej w Przetoczynie - utwardzenie płytami yomb | 44 553,00 | 44 553,00 | 38,80 | W styczniu została zakupiona mapa do celów informacyjnych - 38,80 zł W ramach umowy z 24.05.2019 r. ułożono 620 szt. płyt na odcinku 117 m o szer. 4 m za cenę 16.012,61 zł. Płyty zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 22.270,40 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 38.321,81 zł. Przewidywany termin odbioru - wrzesień |
| | | 13 | Modernizacja ul. Warzeńska Huta w Rębiskach - utwardzenie płytami drogowymi | 56 614,00 | 31 666,00 | 194,10 | W styczniu została zakupiona mapa do celów informacyjnych - 194,10 zł W ramach umowy z 24.05.2019 r. ułożono 700 szt. płyt na odcinku 132 m o szer. 4 m za cenę 31.275,26 zł. Płyty zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 25.144 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 56.613,36 zł. Przewidywany termin odbioru - wrzesień |
| | | 14 | Modernizacja ul. A. Labudy (posesje nr 8,9,10,12) w Szemudzie - utwardzenie kostką brukową lub płytami yomb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Decyzją mieszkańców środki funduszu sołectkiego zostały przeznaczone na inne zadanie. |
| | | 15 | Modernizacja nawierzchni dróg ul. Przejazdowa i ul. Karciana w Szemudzkiej Hucie - utwardzenie płytami yomb | 23 791,00 | 23 791,00 | 22 851,60 | W ramach umowy z 8.04.2019 r. ułożono 350 szt. płyt na ul. Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie na odcinku 87,5 m o szer. 3 m za cenę 10.281 zł. Płyty zakupiono w ramach umowy z 30.01.2019 r. za kwotę 12.570,60 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 22.851,60 zł. Odbiór robót został dokonany w dniu 14.05.2019 r. |
| | | 16 | Utwardzenie ul. Szwajcarskiej w Zęblewie (kontynuacja) - wykonanie nawierzchni asfaltowej | 235 957,00 | 29 463,00 | 0,00 | W dniu 6 czerwca 2019 r. została zawarta umowa na utwardzenie nawierzchnią asfaltową odcinka o długości 440 m i szer. 3 m ul. Szwajcarskiej w Zęblewie za cenę 235.956,80 zł. Odbiór techniczny został dokonany w dniu 31.07.2019 r. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji ze środków Województwa Pomorskiego w wysokości 85.103 zł. |

| | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|---|--|
| 17 | Rozbudowa dróg gminnych tj. ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach w Gminie Szemud wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 | 2 121 000,00 | 5 061,93 | W ramach zadania: 1) zakupiono dziennik budowy za 12 zł; 2) w oparciu o umowę z 25.02.2019 r. dokonano rozbudowy dróg gminnych: ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach, z zakresem obejmującym: w ramach ul. Tuchomskiej: długość ok. 445 m o szer. korony jezdni 5,5m, szerokość pobocza 1m, szerokość chodnika oddzielonego pasem zieleni: 1,5 m, szerokość przystającego chodnika: 2m oraz w ramach ul. Przyleśnej: długość ok. 170 m, szerokość korony jezdni 5m, szerokość utwardzonego pobocza 0,75 m, szerokość przystającego chodnika 2 m. Koszt robót budowlanych wyniósł 2.073.483,37 zł. Inwestycja została odebrana 11 lipca 2019 r. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty nadzoru autorskiego w kwocie 12.300 zł. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa (Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie 965.713 zł | |
| 18 | Modernizacja drogi ul. Ogrodowa w Kieleńskiej Hucie | 450 000,00 | 428,25 | W ramach inwestycji: 1) sfinansowano koszt uzgodnień z firmą ORANGE - 350,55 zł 2) zakupiono mapę do celów informacyjnych - 77,70 zł, 3) w oparciu o umowę z 11 marca 2019 r. zmodernizowano drogę na odcinku 255 m o szer. 6 i 5,5 m nawierzchni asfaltowej, w tym na odcinku 100 m o szer. 6 m i 135 m o szer. 5,5 m została nałożona nakładka na istniejący asfalt. Koszt tego zadania wyniósł 420.299,61 zł. Odbiór techniczny został dokonano 18.06.2019 r. | |
| 19 | Utwardzenie płytami yomb ul. Na Zagajnik w Kowalewie | 34 498,00 | 31 121,00 | W ramach inwestycji, w oparciu o umowę z 8.04.2019 r. ułożono 1000 szt. płyt na odcinku 250 m o szer. 3 m za cenę 31.121 zł. Płyty zakupiono w roku 2017; ich wartość to 36.270 zł (wydatek poniesiony w roku 2017). Odbiór techniczny robót w dniu 14.05.2019 r. | |
| 20 | Utwardzenie płytami yomb ul. Słonecznej w Leśnie | 50 000,00 | 49 682,60 | W ramach inwestycji, w oparciu o umowę z 8.04.2019 r. ułożono 1200 szt. płyt na odcinku 225 m o szer. 4 m za cenę 37.112 zł. Część ułożonych płyt (850 szt. o wartości 30.829,50 zł) pochodziło z zakupu z roku 2017, natomiast pozostałe 350 szt. o wartości 12.570,60 zł zakupiono w roku 2019 w ramach umowy z 30 stycznia. Odbiór techniczny robót w dniu 14.05.2019 r. | |
| 21 | Utwardzenie ul. Otałżyńskiej w Donimierzu | 70 000,00 | 0,00 | Do zrealizowania w II półroczy br. | |
| 22 | Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie | 151 954,00 | 0,00 | W dniu 6 czerwca 2019 r. została zawarta umowa na utwardzenie nawierzchnią asfaltową odcinka o długości 200 m i szer. 4,5 m ul. Strażackiej w Łebnie za cenę 151.953,71 zł. Odbiór techniczny robót został dokonany w lipcu. | |
| 23 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Dębowej w Dobrzewinie | 100 000,00 | 0,00 | Inwestycja będzie realizowana przez powiat | |
| 24 | Dokumentacja projektowa zmiany układu komunikacyjnego w centrum Szemuda (ul. Szkolna) | 70 000,00 | 0,00 | W dniu 19 lipca 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ulic Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Szkolna-Wejjerowska-Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą za cenę 69.618 zł z terminem realizacji do 30.11.2019 r. | |
| 25 | Ułożenie płyt yomb ul. Donimierska Częstkowo | 47 527,00 | 47 527,00 | 0,00 | W dniu 18 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na ułożenie płyt yomb na drogach gminnych w tym na ul. Donimierskiej w Częstkowie. Planowany odcinek utwardzenia obejmuje ok. 131,25 m o szer. 4 m - 700 płyt; w płyt: 700x35,92 zł = 25.144 zł. Planowane zatwierdzenie postępowania bieżący tydzień |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|------|
| | | 26 | | 140 351,00 | | | <p>W ramach umowy z 24.06.2019 r. utwardzono przy udziale mieszkańców odcinek 316,25 m o szer. 3 m na ul. Strażackiej w Łebnie (ułożono 1.265 szt. płyt) za cenę 24.882,55 zł (z tego 20.000 zł pochodziło z wpłat mieszkańców). Planowane zakończenie umowy wrzesień br.</p> <p>W dniu 18 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na ułożenie płyt yomb na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ul. Bożańskiej w Koleczkowie (odc. 60 m o szer. 3 m - 250 szt. płyt yomb) 2) ul. Myśliwski Dwór w Kielnie (odc. 111 m o szer. 4 m - 593 szt. płyt) 3) ul. Miłej w Bojanie (odc. 91 m o szer. 4 m - 486 szt. płyt) 4) ul. Roppla w Bojanie (odc. 22 m o szer. 5,5 m - 162 szt. płyt) 5) ul. Woskowej w Bojanie (odc. 60 m o szer. 3 m - 240 szt. płyt) 6) ul. Siewnej w Dobrzewinie (odc. 51 m o szer. 4 m - 272 szt. płyt) | 0,00 |
| | 60014 | 27 | | 1 470 000,00 | | | <p>W dniu 21 marca 2019 r. została podpisana umowa na budowę ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej Szemud-Kamień z zakresem obejmującym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) budowę chodnika na odc. 436 m (od km 0+000 do km 0+436) z kostki betonowej w cenie 590.181 zł; 2) budowę chodnika na odcinku 528m (od km 1+380 do km 1+908) z kostki betonowej w cenie 770.349 zł; 3) budowę oświetlenia ulicznego z zakresem obejmującym 7 lamp ulicznych z oświetleniem ledowym za cenę 109.470 zł. <p>Ponadto zawarto umowy na:</p> <p>Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego działka nr 427 przy ul. Wejherowskiej w Szemudzie - 376,49 zł</p> <p>Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego działka nr 418 przy ul. Wejherowskiej w Szemudzi e-376,49 zł</p> <p>Zlecenie realizacji nastąpiło w ramach pozycji 2/2 WZI.</p> <p>W wyniku prowadzonych negocjacji pomiędzy Wójtem Gminy i Zarządem Powiatu Wejherowskiego, w dniu 22 marca 2019 r. Rada Powiatu Wejherowskiego podjęła uchwałę w sprawie przekazania Gminie Szemud zarządzania drogą powiatową oraz udzielenia dotacji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki na odcinku Szemud-Kamień o długości 2,075 km. Powiat postanowił przeznaczyć na realizację zadania kwotę 735.000 zł w formie dotacji.</p> <p>W dniu 29 marca 2019 r. Rada Gminy Szemud przyjęła do budżetu gminy dotację z powiatu, jednocześnie przeznaczając na 735.000 zł w formie pomocy rzeczowej oraz dokonano zmiany nazwy zadania, dostosowując tę nazwę do wynikającej z uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego.</p> <p>Ponadto Gmina w ramach tego zadania poniesie koszt pełnienia nadzoru autorskiego w wys. 10.247,28 zł.</p> | 0,00 |
| | 60016 | 28 | | 18 094,47 | | | <p>Umowę na budowę chodnika na odcinku Kielno - Karczemki zawarto w dniu 15 grudnia 2017 r. na kwotę 180.944,71 zł z pierwotnym terminem realizacji do 14.01.2018 r., zmienionym w drodze aneksu na 27.04.2018 r. Środki na sfinansowanie zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2017 r.</p> <p>Zakres planowanych prac obejmuje budowę chodnika o długości 292,10 m i szerokości 1,5 m, przebudowę istniejących zjazdów z drogi (zjazdu publicznego o szerokości jezdni 6,0 m, zjazdu indywidualnego o szerokości jezdni 3,5 m), budowę zjazdu publicznego o szerokości jezdni 5,0 m na dz. Nr 287/31, przebudowę pobocza drogi na pobocze szer. 1,0 m wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.</p> <p>Aneks nr 2 z 20.04.2018 r. termin realizacji zadania został przesunięty do 14 czerwca 2018 r. W dniu 30.05.2018 podpisano aneks nr 3 z terminem realizacji do dnia 28.09.2018. Termin wykonania został przesunięty aneksem nr 4 do dnia 21.12.2018 r i aneksem nr 5 do 31.05.2019 r. Termin realizacji związany z uprzednią realizacją sieci kanalizacyjnej, którą REALIZOWAŁ GPK Szemud. Środki na sfinansowanie zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2018 r. w kwocie 180.944,71 zł. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 22.05.2019 r. i robota została sfinansowana z wydatków niewygasających w kwocie stanowiącej 90% wartości umowy. Płatność w kwocie stanowiącej 10% wartości umowy, tj. 18.094,47 zł została przez Gminę wstrzymana do czasu usunięcia wady.</p> | 0,00 |
| Razem 600 | | | | 6 126 384,47 | 553 797,00 | 605 545,10 | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|--|--------------|--|
| 3 | 70095 | 1 | | 8 867 156,56 | <p>niżej wymienionych obiektów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Budynek komunalny – Remiza OSP, WOK Kielno, Biblioteka Publiczna w Kielnie) 2) Budynek komunalny tzw. „Mała szkoła w Kielnie” (w części mieszkalny- piętro, w części obiekt użyteczności publicznej- parter), 3) Budynek użyteczności publicznej – Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie 4) Budynek Komunalny – Pomorska 8 w Przetoczynie 5) Budynek Komunalny – Pomorska 14 w Przetoczynie 6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie 7) Budynek użyteczności publicznej tzw. Stara szkoła w Kielnie 8) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie <p>Na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie unije w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020, w ramach umowy zawartej 5 czerwca 2017 r. Planowane dofinansowanie stanowi kwotę 3.869.797,61 zł.</p> <p>W wyniku przeprowadzonego postępowanie przetargowego na wykonanie termomodernizacji obiektów w trybie "zaprojektuj i wybuduj", zostały zawarte umowy na roboty budowlane w obiektach, jak poniżej:</p> <p>1) Budynek komunalny – remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury Kielno i Biblioteka publiczna w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r na kwotę 1.650.000 zł (w tym dokumentacja: 50 tys. zł)</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): <ol style="list-style-type: none"> a) Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych b) Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad garażem c) Wymiana dachu nad istniejącą częścią budynku oraz wykonanie nowego dachu nad częścią dobudowaną d) Wymiana naświetli z luksferów e) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej f) Przebudowa, rozbudowa i dostosowanie budynku do nowych potrzeb 2. Usprawnienia poprawiające sprawność ciepłą systemu grzewczego: <ol style="list-style-type: none"> a) Modernizacja systemu grzewczego 3. Inne: <ol style="list-style-type: none"> a) Zagospodarowanie terenu <hr/> <p>2) Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie - umowa z 26.10.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja: 60 tys. zł)</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): <ol style="list-style-type: none"> a) Docieplenie niedocieplonych ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych b). Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 8,0 cm c) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa d) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie e) Przebudowa, nadbudowa i dostosowanie budynku do nowej funkcji f) Wymiana stolarki okiennej drewnianej w piwnicy g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej h) Montaż wentylacji mechanicznej w części użytkowej budynku – szkoła 2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej: <ol style="list-style-type: none"> a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 3. Usprawnienia poprawiające sprawność ciepłą systemu grzewczego: <ol style="list-style-type: none"> a) Modernizacja systemu grzewczego 4. Inne <ol style="list-style-type: none"> a) Zagospodarowanie terenu |
|---|-------|---|--|--------------|--|

3) Budynek użyteczności publicznej - Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie - umowa z 26.10.2018 r. z terminem realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 1.299.999,92 zł (w tym dokumentacja 60 tys. zł)

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
 - a) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej
 - b) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego
 - c) Docieplenie dachu części ogrzewanej
 - d) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
 - e) Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami
 - f) Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
 - a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
 - a) Modernizacja systemu grzewczego

4) Budynek komunalny – ul. Pomorska 8 w Przetoczynie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realizacji do 15.11.2019 r. - kwota 496.756,16 zł (w tym dokumentacja 23.655,05 zł)

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
 - a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
 - b) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
 - c) Docieplenie stropodachu
 - d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
 - e) Wymiana stolarki okiennej w piwnicy
 - f) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
 - g) Wymiana stolarki drzwiowej metalowej
 - h) Docieplenie stropu piwnic pod mieszkaniami
 - i) Wykonanie zadaszenia nad stropodachem niewentylowanym (tarasem)
 2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
 - a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
 3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
 - a) Modernizacja systemu grzewczego
- W dniu 15 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót rozwiązujące umowę na realizację inwestycji na warunkach zachowania przez wykonawcę prawa do wynagrodzenia w wysokości 70% wartości dokumentacji projektowej, tj. kwoty 16.558,53 zł

5) Budynek komunalny – ul. Pomorska 14 w Przetoczynie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 493.353,00 zł (w tym dokumentacja: 21.649,65 zł)

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
 - a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
 - b) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
 - c) Docieplenie stropodachu niewentylowanego
 - d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
 - e) Wymiana stolarki okiennej metalowej
 - f) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
 - g) Wymiana stolarki drzwiowej metalowej
 - h) Docieplenie stropu piwnic pod mieszkaniami
 - i) Przebudowa budynku w części dobudówki (kotłowni)
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
 - a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
 - a) Modernizacja systemu grzewczego.

W dniu 15 lipca 2019 r. zostało zawarte porozumienie z wykonawcą robót rozwiązujące umowę na realizację inwestycji na warunkach zachowania przez wykonawcę prawą do wynagrodzenia w wysokości 70% wartości dokumentacji projektowej, tj. kwoty 16.445,10 zł

6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.356.075 zł (w tym dokumentacja 64.575 zł)

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
 - a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
 - b) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 10,0 cm
 - c) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie
 - d) Docieplenie stropodachu niewentylowanego
 - e) Wymiana stolarki okiennej drewnianej w części ogrzewanej budynku
 - f) Wymiana stolarki okiennej PCV w części ogrzewanej budynku
 - g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
 - h) Przebudowa i nadbudowa budynku (części nad kotłownią)
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
 - a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
 - a) Modernizacja systemu grzewczego

W dniu 3 kwietnia 2019 r. został zawarty aneks do umowy zwiększający zakres umowy o wartość 203.375,20 zł (w tym: 193.697,52 zł roboty oraz 9.677,68 zł dokumentacja) na realizację robót dodatkowych: wykonanie modernizacji wejścia głównego do szkoły, wykonanie nadbudowy II piętra szkoły nad istniejącą kotłownią wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.

W czerwcu dokonano płatności w wys. 45.202,50 zł, stanowiącej 70% wartości dokumentacji budowlanej

45 202,50

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---------------------|-------------|---|---|
| | | | | | | <p>7) Budynek użyteczności publicznej – tzw. stara szkoła w Kielnie - umowa z 26.11.2018 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 599.071,50 zł (w tym dokumentacja: 18.511,50 zł) Zakres działań termomodernizacyjnych: 1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): a) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej b) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego c) Docieplenie dachu części ogrzewanej d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej e) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej f) Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami g) Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji 2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej: a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: a) Modernizacja systemu grzewczego</p> <p>8) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie (termomodernizacja) - umowa z 26.11.2019 r. z term. realiz. do 15.11.2019 r. - kwota 1.800.351,00 zł (w tym dokumentacja: 85.731 zł) Zakres działań termomodernizacyjnych: 1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): a) Docieplenie ścian zewnętrznych niedocieplonych starej części b) Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 5,0 cm c) Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 8,0 cm d) Docieplenie ścian zewnętrznych 3 – warstwowych nowszej części e) Docieplenie stropodachu (tarasu) nad parterem f) Zabudowa tarasu nad I piętrzem g) Wymiana dachu nad starszą częścią oraz wykonanie nowego dachu nad zabudowanym tarasem h) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego i) Wymiana stolarki PCV w całym budynku j) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: a) Modernizacja systemu grzewczego</p> | |
| | 70005 | 2 | Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020 | 100 000,00 | | 90 001,00 | |
| | | | Zakup gruntów | | | | <p>W pierwszym półroczu zakupiono: 1) działkę nr 482/41 o pow. 1275 m kw. oraz działkę nr 482/42 o pow. 505 m kw. położone w Kielnie za łączną cenę 90.000 zł; 2) działkę nr 482/43 o pow. 211 m kw. położoną w Kielnie za 1 zł</p> |
| | Razem 700 | | | 8 967 156,56 | 0,00 | 90 001,00 | |
| 4 | 75023 | 1 | Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy | 50 000,00 | | 0,00 | Wstępnie inwestycja do realizacji w II półroczu br. |
| | 75023 | 2 | Doposażenie w klimatyzatory siedziby urzędu gminy | 21 525,00 | | 0,00 | Doposażenie w klimatyzatory planowane na IV kwartał 2019 r. |
| | Razem 750 | | | 71 525,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|---|--------------|------------|------|---|
| 5 | 80101 | 1 | Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie | 7 298 362,61 | 137 073,00 | 0,00 | <p>W dniu 25 października 2017 r. została podpisana umowa na budowę kompleksu sportowego obejmującego budynek hali sportowej, pływalni oraz sali do squasha na ogólną kwotę 16.248.300 zł z okresem realizacji do 30.04.2019 r., w tym z finansowaniem w roku 2017 - w kwocie 1.624.830 zł, w roku 2018 - 9.748.980 zł i w roku 2019 - 4.874.490 zł zgodnie z harmonogramem do umowy. 25 października została także zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego na ogólną kwotę 66.800 zł, w tym w roku 2017 - 6.680 zł, w roku 2018 - 40.080 zł i w roku 2019 - 20.040 zł.</p> <p>Ostatecznie całą kwotę przewidzianą do sfinansowania w roku 2017 (1.631.510,00 zł) ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dnia 31.12.2017 r. i w całości wydatkowano w roku 2018.</p> <p>Zakres robót obejmuje budowę:</p> <p>a) budynku hali sportowej, squash i basenu</p> <p>- obiekt składa się z trzech niezależnych brył (hali sportowej, hali squash i basenu) połączonych ze sobą, łącznikiem, w którym mieści się hall z recepcją i szatnią. Przeszkłone na całej wysokości przejście pomiędzy bryłami stanowi reprezentacyjne wejście do całego kompleksu, budynek nawiązuje do istniejącej Szkoły, z którą, połączony łącznikiem, stanowi użytkową całość.</p> <p>b) Charakterystyczne parametry techniczne Długość: 76,61 m, Szerokość 29,95 m, Wysokość 13,65 m, wysokość głównej hali 13,65 m, wysokość hali squash 10,41 m, wysokość basenu 10,09 m, Powierzchnia zabudowy 1903,72 m², Powierzchnia użytkowa 2767,02 m², Kubatura 22360,00 m³, Ilość kondygnacji podziemnych 1 Ilość kondygnacji nadziemnych 2</p> <p>c) Układu drogowego i parkingu</p> <p>Przewiduje się wprowadzenie parkingu obsługującego zespół sportowy. W obrębie parkingu wprowadzono ruch jednokierunkowy o jezdniach o szerokości 5m, Część układu drogowego, stanowi drogę pożarową obsługującą nowo projektowany budynek. Program przewiduje też nasadzenie trawników.</p> <p>- 40 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m - 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m, z nawierzchnią w kolorze niebieskim, zlokalizowane w bezpośredniej bliskości nowego budynku, - chodniki</p> <p>Przebieg linii wodociągowej:</p> <p>- uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Kielnie niezbędnej do realizacji inwestycji - 255 zł, - mapę do celów projektowych dla działki nr 25/8 i 25/10 w Kielnie dla potrzeb realizacji inwestycji - 3.300 zł, - opłatę za przyłączenie do sieci gazowej sali gimnastycznej z pływalnią - 4.735,86 zł, - roboty budowlane na przedmiotowym kompleksie w kwocie 4.734.189,61 zł (w 2018 r. wykonano: stan surowy otwarty z częściowym wykonaniem instalacji wewnętrznych - ściany, pokrycie dachu, częściowe wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, grzewczej). - koszt nadzoru inwestorskiego w wys. 18.577,08 zł.</p> <p>W wykazie wydatków niewygasających uwzględniono kwotę 5.036.293,31 zł na pokrycie kosztów prac pierwotnie przewidzianych do sfinansowania w roku 2018, w tym na roboty budowlane kwotę 5.014.79,39 zł oraz na nadzór kwotę 21.502,92 zł.</p> <p>Termin realizacji inwestycji w drodze aneksu został przesunięty do końca sierpnia 2019 r.</p> <p>W ramach wydatków niewygasających w pierwszym półroczu 2019 sfinansowano:</p> <p>1) roboty budowlane na kwotę 4.594.631,78 zł, 2) koszt nadzoru na kwotę 13.152,92 zł.</p> <p>Niewykorzystane środki z konta wydatków niewygasających w wys. 428.508,61 zł (w tym na roboty budowlane - 420.158,61 zł oraz na nadzór - 8.350,00 zł) zostały uwzględnione w planie wydatków na rok 2019 i o taką kwotę zwiększono środki na realizację inwestycji.</p> <p>W roku 2019:</p> <p>1) zawarto umowę z firmą Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej obiektu kompleksu sportowego na kwotę 21.760,14 zł; 2) 28 czerwca zawarto aneks do umowy na budowę kompleksu sportowego na kwotę 1.310.000 zł w związku z robotami dodatkowymi oraz zamiennymi oraz przedłużono termin realizacji inwestycji do 30.11.2019 r.</p> <p>Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.975.000 zł</p> |
|---|-------|---|---|--------------|------------|------|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|------------|--|
| | 2 | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie | 156 270,00 | | 0,00 | <p>9 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w trybie "zaproszenia i wybuduj". Zakres przewidzianych prac obejmuje: zaprojektowanie i wymianę istniejącego oświetlenia wewnętrznego (w tym niezbędną w niektórych pomieszczeniach zmianę rozmieszczenia i ilości punktów świetlnych) i instalacji elektrycznej w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz mocy opraw oświetleniowych wraz z dostosowaniem ich parametrów do osiągnięcia normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. Przełożenie (wymiana) instalacji elektrycznej, wyłącznie w przypadku pomieszczeń gdzie jest to uzasadnione zakresem robót lub wynika ze złego stanu technicznego istniejącej w tych pomieszczeniach instalacji elektrycznej. W miejsce istniejących opraw (świetłowodowych oraz żarowych) planuje się zastosowanie oświetlenia energooszczędnej typu LED. Ponadto planuje się wykonanie systemu automatycznej regulacji oświetlenia wraz z montażem czujników obecności w toaletach i montażem czujników ruchu na korytarzach. Ilość istniejących punktów oświetlenia wynosi aktualnie 296 szt. (wg. przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej).</p> <p>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26 listopada 2018 r. została zawarta umowa na w/w zakres na kwotę 149.814 zł, z terminem realizacji do 15.11.2019 r.</p> <p>Na realizację zadania Gmina pozyska dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie dotacji w wysokości 26.140 zł oraz w formie pożyczki preferencyjnej w wysokości 78.440 zł. Umowa w tym zakresie została zawarta 18 lipca 2019 r.</p> <p>Wykonawca realizuje. Zgodnie z podpisaną umową termin realizacji listopad 2019 r.</p> |
| | 3 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie - wkład własny oraz planowany wkład unijny na operację w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 827 141,00 | | 12,00 | <p>W dniu 26 marca 2019 r. została zawarta umowa na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie za kwotę 899.674,45 zł, z terminem realizacji do 19 lipca 2019 r i zakresem obejmującym: boisko o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie nieprzepuszczalnej asfaltobetonowej o wym. 23mx44m w opasce szer. 1 m z kostki betonowej; wykonanie ciągów pieszych o szer. 1,5 m i 2 m o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami betonowymi, wykonanie jezdni manewrowej i miejsc postojowych z płyt ażurowych betonowych wibroprasowanych gr. 10 cm, wykonanie miejsc postojowych 2,5x5m; piłkocochwyty, ogrodzenie, wykonanie oświetlenia, geodezja powykonawcza. Roboty zostały odebrane w lipcu. Środki na sfinansowanie zadania zostały zabezpieczone w budżecie w poz. 5/3 oraz 5/11 (środki Funduszu Sołeckiego). W pierwszym półroczu sfinansowano koszt zakupu dziennika budowy - 12 zł.</p> |
| | 4 | Zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci energetycznej w budynku szkoły w Kielnie | 40 000,00 | | 0,00 | <p>Przyłączenie realizowane przez firmę ENERGA na zlecenie szkoły.</p> |
| | 5 | Wyłączenie i docieplenie sali sportowej w Łebnie w ramach Budżetu Obywatelskiego | 40 000,00 | | 0,00 | <p>Realizacja II półrocze 2019 r.</p> |
| | 6 | Rozbudowa szkoły w Łebieńskiej Hucie - projekt techniczny | 0,00 | | 0,00 | <p>Decyzją mieszkańców środki funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na inne zadanie.</p> |
| | 7 | Wykonanie projektu technicznego nowego budynku szkoły w Częstkwie | 0,00 | | 0,00 | <p>Decyzją mieszkańców środki funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na inne zadanie.</p> |
| | 8 | Projekt i budowa instalacji gazowej oraz budowa przyłącza teletechnicznego do budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie | 50 000,00 | | 0,00 | <p>Przewidywany termin realizacji II półrocze br.</p> |
| | 9 | Rozbudowa szkoły w Kielnie | 8 487 000,00 | | 449 980,30 | <p>W dniu 26 lutego 2019 r. została zawarta umowa na rozbudowę szkoły w Kielnie na kwotę 8.438.500 zł, z terminem realizacji do 31.12.2019 r. Zakres prac obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę obiektu wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wod.kan, co. cwu.</p> <p>W dniu 26 kwietnia została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji na kwotę 16.826,40 zł, natomiast 25 kwietnia umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 28.500 zł.</p> <p>W pierwszym półroczu sfinansowano roboty budowlane na kwotę 449.980,30 zł. W ramach tych robót wykonano: fundamenty, ściany piwnic, parteru i I pietra, strop nad piwnicą i parterem.</p> |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 10 | | 74 000,00 | | | W ramach umowy zawartej 4 marca 2019 r. za kwotę 73.816,53 zł wykonano przebudowę boiska przyszkolnego w Łebnie. W ramach tej przebudowy wykonano nawierzchnię poliuretanową ok. 380 m kw., ustawiono dwie bramki sportowe o wym. 2x3 m oraz zamontowano siatkę do siatki. Odbiór prac nastąpił w dniu 14.06.2019 r. Gmina pozyskała na zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. |
| | | 11 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łebieńskiej Hucie | 72 859,00 | | 73 816,53 | Opis w poz. 3 |
| Razem 801 | | | | 17 045 632,61 | 209 932,00 | 523 808,83 | |
| 6 | 90015 | 1 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Łąkowej w Karczemkach - dokumentacja i wykonawstwo | 36 457,00 | | | Brak porozumienia w sprawie. |
| | 90002 | 2 | Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w ramach RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 339 000,00 | | | 2 stycznia 2019 r. została zawarta umowa na rozbudowę, doświetlenie i doposażenie istniejących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" na kwotę 299.000 zł, z terminem realizacji do 14.06.2019 r. 20 maja umowa ta została aneksowana w zakresie zwiększenia zakresu umowy o roboty dodatkowe (zwiększenie wymiarów wiat oraz wykonanie dokumentacji projektowej dal tego zakresu). Wartość robót dodatkowych określono na 40.000 zł i przesunięto termin realizacji zadania do 16 sierpnia 2019 r. Na realizację zadania Gmina pozyska dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 w kwocie 246.950,50 zł w ramach umowy z 24.07.2018 r. |
| | 90095 | 3 | Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szemud w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10. Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii | 1 717 727,50 | | | Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projektu działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy Szemud - będącej partnerem projektu). Wartość dofinansowania stanowi kwotę 1.173.601,82 zł. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych dla 16 budynków i obiektów użyteczności publicznej: 1. Hydrofornia Czestkowo - Czestkowo, ul. Krótka 2, 84-217 Szemud. 2. Hydrofornia Będargowo - Będargowo, ul. Grodzisko 22, 84-217 Szemud. 3. Hydrofornia Bojano - Bojano, ul. Mjr Bojana 22, 84-207 Koleczkowo. 4. Hydrofornia Lešno - Lešno, ul. Dworska 8, 84-208 Kielno. 5. Hydrofornia Łebno - Łebno, ul. Szlaku Poczтового 10, 84-217 Szemud. 6. Hydrofornia Przetoczyno - Przetoczyno, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud. 7. Hydrofornia Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud. 8. Hydrofornia Szemudzka Huta - Szemudzka Huta, ul. Biesiadna 8, 84-217 Szemud. 9. Hydrofornia Warzno - Warzno, ul. Cieczewska 1, 84-208 Kielno. 10. Oczyszczalnia Szemud - Szemud, ul. Ekologiczna 1a, 84-217 Szemud. 11. Oczyszczalnia i przepompownie ścieków Kielno - Kielno, dz. nr 70/2, 84-208 Kielno. 12. Urząd Gminy Szemud - Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud. 13. Biblioteka i OSP Szemud - Szemud, ul. Kwidzińskiego 1, 84-217 Szemud. 14. Remiza OSP Czestkowo - Czestkowo, ul. Strażacka 1, 84-217 Szemud. 15. Szkoła Podstawowa w Bojanie - Bojano, ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano. 16. Budynek Zespołu Szkół w Kielnie - Kielno, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno. Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Efektem realizacji projektu będzie kompleksowe wyposażenie Gminy Szemud w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie, poprawa stanu środowiska naturalnego, a także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia lokalnej społeczności. Inwestycja ma na celu zastąpienie istniejącej produkcji i wykorzystania energii z coraz droższych i kończących się surowców kopalnych, produkcją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego. Panele fotowoltaiczne wykorzystujące odnawialną energię słoneczną zastąpią częściowo istniejące w poszczególnych w budynkach i obiektach użyteczności publicznej źródła energii W I półroczu 2019 r. uzyskano interpretację podatkową od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 0,00 Trwają prace/negocjacje związane z uzyskaniem aneksu do umowy dofinansowania oraz aneksu do umowy partnerskiej |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|---|---|---------------------|------------------|-----------|---------------|--|
| | 90095 | 4 | Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. budynków mieszkalnych) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10.Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii | 2 953 733,60 | | | 0,00 | W dniu 4 października 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Gminy Miejskiej Rumia (jako lidera projektu działającego w imieniu Gminy Rumia oraz Gminy Szemud - będącej partnerem projektu). Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2.156.008 zł. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na bieżące potrzeby zużycia w 144 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szemud. Realizacja inwestycji umożliwi wyposażenie Gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprzez zapewnienie dotacji mieszkańcom na zakup paneli fotowoltaicznych. Nastąpi wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej z OZE i ograniczone zostaną zasoby paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej, co pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z użytkowaniem energii elektrycznej w gospodarstwach mieszkalnych. Korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii mają charakter ekonomiczny i pozaekonomiczny, w tym niezależnienie energetyczne i zmniejszenie niekorzystnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Wykonanie zadania nastąpi na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. W kosztach zadania będą partycypować mieszkańcy, którzy przystąpią do projektu. W I półroczu 2019 r. uzyskano interpretację podatkową od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Trwają prace/negocjacje związane z uzyskaniem aneksu do umowy dofinansowania oraz aneksu do umowy partnerskiej z liderem projektu Gminą Rumia. |
| | 90015 | 5 | Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Szemud - Kamień | 110 223,00 | | | 615,00 | W dniu 21 marca 2019 r. została podpisana umowa na budowę ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej Szemud-Kamień z zakresem obejmującym m.in. budowę oświetlenia ulicznego z zakresem obejmującym 7 lamp ulicznych z oświetleniem ledowym za cenę 109.470 zł. Wykonane prace zostały odebrane w lipcu. W pierwszym półroczu poniesiono koszt aktualizacji kosztorysu na kwotę 615 zł. |
| Razem 900 | | | | 5 157 141,10 | 36 457,00 | | 615,00 | |
| 7 | 92195 | 1 | Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie - Zakup i montaż ławek i urządzeń zabawowych | 55 071,00 | | 55 071,00 | 0,00 | Realizacja przewidziana w II półroczu 2019 r. |
| Razem 921 | | | | 55 071,00 | 55 071,00 | | 0,00 | |
| 8 | 92601 | 1 | Modernizacja boiska wiejskiego w Szemudzie (w tym budowa trybun) | 55 071,00 | | | 0,00 | 16 lipca zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, obejmujących niżej wymieniony zakres: Budowa trybun a) montaż elementów prefabrykowanych żelbetonowych stopni schodów z płyt betonowych chodnikowych o wym. 50x50x7 mm – ok. 398 szt. b) obrzeż a betonowe o wymiarach 8/30/100 cm cm na przygotowanym fundamencie – ok. 140,16 m c) obrzeż a betonowe o wymiarach 8/30/100 cm cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – ok. 51,04 m d) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 226,66 m2 e) ścieki z elementów betonowych na ławie betonowej z oporem – 44,04 ,m f) montaż elementów prefabrykowanych żelbetonowych stojaków – 120 szt. g) montaż elementów widowni - listew siedzeń drewnianych (modrzew lub daglezja) – ok. 664 m 2.3. Ciągi piesze, plac 2.4. Prace dodatkowe a) montaż płaskownika do istniejącej balustrady drewnianej na śruby wraz z malowaniem farbą podkładową x2 + Farbą nawierzchniową w kolorze balustrad x2 – ok. 10 m. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 179.850 zł. |
| Razem 926 | | | | 55 071,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | 75412 | 1 | Zakup pożarniczego samochodu gaśniczo - ratowniczego | 0,00 | | | 0,00 | Środki w ramach tej pozycji budżetowej zostały przeniesione do wydatków dotacyjnych. |

| | | | | | | |
|------------------|----------|---|---|-------------------|------------------|------------------|
| Razem 754 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. | x | | DOTACJE NA INWESTYCJE | 925 000,00 | 0,00 | 99 695,00 |
| 1 | 90019 | 1 | Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu | 35 000,00 | | 9 695,00 |
| Razem 900 | | | 35 000,00 | 0,00 | 9 695,00 | |
| 2 | 75412 | 1 | Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Częstkwowie | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | 75412 | 2 | Dotacja na dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP Szemud | 400 000,00 | | 0,00 |
| | 75495 | 3 | Dotacja na dofinansowanie zakupu pożarniczego samochodu gaśniczo - ratowniczego dla OSP Bojano | 50 000,00 | | 0,00 |
| Razem 754 | | | 490 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 3 | 60014 | 1 | Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1405G na odcinku w km 8+324 do 8+684 w msc. Kielno | 200 000,00 | | 0,00 |
| | | 2 | Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G na odcinku Kielno - Karczemki w msc. Kielno poprzez budowę chodników oraz zatok autobusowych wraz z remontami nawierzchni jezdni oraz budową oświetlenia | 150 000,00 | | 0,00 |
| Razem 600 | | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|--|
| 4 | 85111 | 1 | Dotacja dla firmy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie | 50 000,00 | | 50 000,00 | Na wniosek przedstawiciela Szpitala w Wejherowie wchodzącej w skład firmy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, Rada Gminy Szemud w dniu 29 marca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji firmie Szpitalae Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie w kwocie 50.000 zł. Umowa w tym zakresie została zawarta 9 maja 2019 r. i w oparciu o jej postanowienia 7 czerwca 2019 r. Gmina przekazała środki na konto spółki Szpitale Pomorskie. |
| Razem 851 | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| III. | x | | ZAKUPY INWESTYCYJNE | 29 500,00 | 0,00 | 27 900,00 | |
| 1 | 75023 | 1 | Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w | 13 500,00 | | 11 900,00 | W ramach zadania w dniu 20 lutego 2019 r. sfinansowano zakup kserokopiarki kolorowej Konica Minolta Bizhup 258 w kwocie 11.900 zł dla potrzeb urzędu gminy. |
| | | 2 | Zakup ortofotomapy | 16 000,00 | | 16 000,00 | W ramach zadania w dniu 17 czerwca 2019 r. sfinansowano zakup ortofotomapy obrazującej mapę Gminy Szemud wg stanu z roku 2019 - za cenę 16.000 zł. Mapa została udostępniona mieszkańcom na stronie internetowej Gminy Szemud. |
| Razem 750 | | | | 29 500,00 | 0,00 | 27 900,00 | |
| OGÓŁEM (I-III): | | | | 55 746 284,05 | 855 257,00 | 3 236 246,24 | |