

# Utwardzenie drogi na ul. Dworskiej w Dobrzewinie

2016.11.15

zobacz online: <http://szemud.pl/artykuly/utwardzenie-drogi-na-ul-dworskiej-w-dobrzewinie/>

## Zakres

- przebudowa drogi 154,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m.
- wykonano warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
- ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm,
- ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
- rów odwadniający
- krawężniki betonowe - 55 m
- pobocza do 2 x 1,0 m,
- termin wykonania do 09.09.2016 r.

## Stan realizacji

W dniu 11.07.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 82.881,74 zł brutto

## Źródła dofinansowania