

Utwardzenie płytami jumb ul. Leśnej w msc. Koleczkowo – etap I i II

2016.11.15

zobacz online: <http://szemud.pl/artykuly/utwardzenie-plytami-jumb-ul-lesnej-w-msc-koleczkowo-etap-i-i-ii/>

Zakres

- Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Koleczkowo – ul. Leśna etap. I
- roboty nawierzchniowe odcinek ok. 298 m o szer. 4 m. – 1590 szt. płyt
- regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 18
- ścieki trójkątne – 150 m
- krawężniki betonowe – 150 m
- przepusty rurowe – 12 m
- Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Koleczkowo – ul. Leśna etap. II
- roboty nawierzchniowe odcinek ok. 273, m o szer. 4 m. – 1454 szt. płyt
- regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 19
- krawężniki betonowe – 20 m
- termin wykonania do 25.11.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 26.09.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 75.816,77 zł brutto

Źródła dofinansowania