

Wykonanie elewacji szkoły w Łebieńskiej Hucie – etap III

2011.07.29

zobacz online: <http://szemud.pl/artykuly/wykonanie-elewacji-szkoly-w-lebienskiej-hucie-etap-iii-3/>

Zakres

Zakres inwestycji obejmował wykonanie izolacji i ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian elewacyjnych styropianem grubości 12 cm, wykonanie wyprawy elewacyjnej i pomalowanie farbą silikonową, wymianę obróbek blacharskich w tym okapów okiennych, wymianę rur spustowych oraz remont opaski przy budynku.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 29.07.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 08.09.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak.