

Budowa chodnika na ul. Szklanej w Głazicy – kontynuacja

2016.01.15

zobacz online: <http://szemud.pl/artykuly/budowa-chodnika-na-ul-szklanej-w-glazicy-kontynuacja/>

Zakres

- Zadanie dotyczy wykonania:
- a) nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – kostka szara chodnik – ok. 305 m²
- b) nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka czerwona zjazdy – ok. 72 m²
- c) krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 210 m.
- d) obrzeża betonowe o wymiarach 30×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – ok. 154 m
- e) kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – ok. 17 m
- f) kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm – ok. 158 m
- termin wykonania do 26.11.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 27.10.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 112.176,00 zł brutto

Źródła dofinansowania