

Budowa drogi Jeleńska Huta – Łebieńska Huta (połączenie)

2016.11.15

zobacz online: <http://szemud.pl/artykuly/budowa-drogi-jelenska-huta-lebienska-huta-polaczenie/>

Zakres

- przebudowano drogę na odcinku 1305,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m.
- wykonano warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,
- ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm,
- ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 3 cm,
- wykonano zjazdy technologia j.w. - 72 m²
- wykonano rów odwadniający i przepusty drogowe
- ustawiono krawężniki betonowe - 28 m
- ustawiono bariery ochronne - ok. 20 m (U12a z poprzeczką - 200 x 150 cm - rama rura Ø 60,3 i poprzeczka - rura Ø 48,3 mm - kolor żółty).
- utwardzono pobocza 2 x 0,5m,
- termin wykonania do 30.10.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 31.08.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 329.920,39 zł brutto

Źródła dofinansowania