

# Utwardzenie płytami jumb odcinka drogi na terenie Gminy Szemud we wsi Przetoczyno

2018.07.03

zobacz online:

<http://szemud.pl/artykuly/utwardzenie-plytami-jumb-odcinka-drogi-na-terenie-gminy-szemud-we-wsi-przetoczyno/>

## Zakres:

- Przebudowano n/w drogę (ułożono nawierzchnię drogi z płyt JUMB 75x100x12,5) na terenie Gminy Szemud:
  - roboty nawierzchniowe odcinek ok. 68 m o szer. 4m.+ plac 252 m<sup>2</sup> (18 m x 14m ) – łącznie 700 szt. płyt
  - roboty ziemne;
  - korytowanie podłoża;
  - wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,
  - pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 30 cm szer.
  - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych */dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/*
  - regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 2
  - znak drogowy – 1 szt.
  - krawężniki betonowe – ok. 33 m
- termin wykonania do 21.06.2017 r.

## Stan realizacji

W dniu 22.05.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 10.485,52 zł brutto.

## Źródła dofinansowania