

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY dla cz.5 zadania inwestycyjnego pn. : ' Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino , Karczemki , Koleczkowo , Bojano ) - Kontrakt 3 '

L.p.	Zadanie inwestycyjne ( lokalizacja )	Zakres robót	Wartość robót netto [ pln ]	Wartość (netto) prac projektowych ( do 5% kol. 4 ) [ pln ]
1	2	3	4	5
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w <b>Bojanie, ul. Zachodnia, ul. Rydzowa , ul. Jagodowa , ul. Poległych Żołnierzy , ul. Św. Józefa , ul. Św. Mikołaja , ul. Jana Chrzyciciela , ul. Gryfa Pomorskiego , ul. Wrzosowa , ul. Cyprysowa</b> ; [ dz. 218, 221/1, 231, 349, 234/10, 350/15, 348/29, 348/44, 352, 357/32, 348/16, 348/66, 348/32, 298/2, 345/9÷10, 345/17, 216/27, 216/26, 216/4, 216/15, 173/1, 173/5, 173/15, 174/10, 539/5, 535/2, 219/16, 219/20, 219/22, 219/25, 220, 173/12 o. Bojano ]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L= 3910 m ; - sieć kanalizacji sanit. tłocznej PE 90 mm L = 390 m ; - przepompownia ścieków – 1 kpl - odgałęzienia kan. sanit. ok. 120 kpl - odcinek sieci wodoc. PE90 o dług. 280 m - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłuczni kamiennego/żwiru 8000 m <sup>2</sup> - odtworzenie naw. z płyt drog./bet. 700 m <sup>2</sup>		
Σ ( poz.1 )			..... (termin realizacji: 31.10.2019 r.)	..... (termin : 29.03.2019 r.)
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w <b>Karczemkach , ul. Łąkowa , ul. Ogrodowa</b> ; [ dz. 123/39, 123/61, 124/1, 125/9 obręb Dobrzewino ]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=530 m - sieć wodociągowa PE 90 L=420 m - odgałęzienia wod. - kan. 27 kpl - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłuczni kam. / żwiru 1600 m <sup>2</sup>		
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w <b>Koleczkowie ; ul. Kamińska , ul. Braci Liedtków , ul. Leśna Polana , ul. Wysoka , ul. Marchowska</b> ; [ dz. 173/1, 173/2, 146/3, 146/4, 146/6, 146/10, 146/9, 146/14, 146/15, 146/18, 146/19, 146/28, 146/29, 201/1, 201/6, 182/5, 182/1, 183/13, 200/1, 208/1, 208/22÷25, 208/10, 183/1, 209/1, 330/1, 492/4, 209/10, 209/22, 218/26, 218/24, 218/17, 207/10, 207/11, 329, 211/6, 327, 328, 211/5, 211/15, 211/7, 495 obręb Koleczkowo ]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=1760 m (w tym przewiert) - odgałęzienia kan. sanit. ok. 60 kpl - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłuczni kamiennego /żwiru 4000 m <sup>2</sup> - odtworzenie naw. z płyt drog./bet. 200 m <sup>2</sup> - odtworzenie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego 100 m <sup>2</sup>		
Σ ( poz.2+ poz.3 )			..... (termin realizacji: 31.10.2019 r.)	..... (termin : 29.03.2019 r.)
<b>RAZEM cz.5 ( Kontrakt 3.5 ) netto</b>				
podatek VAT 23%				
<b>OGÓŁEM cz.5 ( Kontrakt 3.5 ) BRUTTO</b>				