

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY dla cz.4 zadania inwestycyjnego pn. : ' Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino , Karczemki , Koleczkowo , Bojano) - Kontrakt 3 '

L.p.	Zadanie inwestycyjne (lokalizacja)	Zakres robót	Wartość robót netto [pln]	Wartość (netto) prac projektowych (do 5% kol. 4) [pln]
1	2	3	4	5
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie, ul. Strażacka , ul. Rubinowa , ul. Bukowa ; [dz. 204, 202/3, 202/6, 205/6, 406/5÷6, 208/16, 205/46, 205/16, 205/57÷58, 213, 215/19, 215/15, 208/7, 215/22÷23, 215/33, 217/1, 216/2, 112/2, 256, 255/1, 254/1, 253, 251, 252/7 obręb Dobrzewino]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=2230 m - sieć kanalizacji sanit. DN250 L=120 m - odgałęzienia kan. sanit. ok. 50 szt. - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego / żwiru 4500 m ² - odtworzenie naw. drog. z płyt bet. 200 m ²		
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie , ul. Stolarska ; [192/20÷22, 192/3, 192/5, 180/28, 180/56 (180/54) obręb Dobrzewino]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L= 445 m ; - odgałęzienia kan. sanit. ok. 22 kpl - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 1000 m ²		
Σ (poz.1+ poz.2)		 (termin realizacji: 15.10.2019r.) (termin : 15.02.2019 r.)
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bojanie, ul. Nad Rozlewiskiem – ul. Poległych Żołnierzy , ul. Majora Bojana ; [dz. 153/18, 153/19, 153/29, 538/19, 147, 190, 193/9, 193/10, 194/10, 194/11, 191/1, 267, 269/2, 268/2, 546/6 obręb Bojano]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o dług. 1150 m ; - odgałęzienia kan. sanit. 46 kpl - sieć wodociągowa PE90 o dług. 660 m - odgałęzienia wodociągowe 27 szt. - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 2600 m ²		
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w Bojanie , ul. Majora Bojana , ul. Sosnowe Wzgórza , ul. Borowikowa , ul. Jeżynowa ; [dz. 418, 209/4, 263/10, 263/35, 212, 210, 213/1, 213/13, 215, 169/4, 170, 169/2, 171/11, 216/8, 216/22, 511/13, 511/14, 511/25 o. Bojano]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L = 1420 m ; - sieć wodociągowa PE 90 o dług. 450 m - odgałęzienia kan. sanit. ok. 43 kpl - odtworzenie naw. drog. żwirowej 3500 m ² - odtworzenie nawierzchni z płyt drog. 1000 m ²		
Σ (poz.3+ poz.4)		 (termin realizacji: 15.10.2019r.) (termin : 15.02.2019 r.)
5	Budowa sieci wod.-kan. w Bojanie , ul. Kwiatowa , ul. Wybickiego , ul. Złocista , ul. ul. Przytulna , ul. Promienna ; [dz. 37/66, 37/9, 37/61, 37/64, 36/11, 36/6, 36/15÷16, 34/17÷19, 475/4, 46/8, 33/8, 33/12, 47/9÷14, 51/39÷40, 51/37, 51/6, 33/4, 52/4÷5, 52/1÷2, 52/4, 52/16÷17, 512/8, 512/5, 41/2, 43/22÷23, 43/14, 53/19 obręb Bojano]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o dług.770m (50 % przewiertem) - sieć wodociągowa PE90 o dług. 120 m ; - odgałęzienia kan. sanit. 28 kpl - odgałęzienia wodociągowe 6 szt. - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego/żwiru 500 m ² - odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt drogowych / bet. 300 m ²		
Σ (poz.5)		 (termin realizacji: 30.09.2019r.) (termin : 29.03.2019 r.)
RAZEM cz.4 (Kontrakt 3.4) netto				
podatek VAT 23%				
OGÓLEM cz.4 (Kontrakt 3.4) BRUTTO				