

Załącznik nr 5a do SIWZ
będący załącznikiem nr 2 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY dla cz.5 zadania inwestycyjnego pn. : ' Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud (Dobrzewino , Karczemki , Koleczkowo , Bojano) - Kontrakt 3 '

L.p.	Zadanie inwestycyjne (lokalizacja)	Zakres robót	Wartość robót netto [pln]	Wartość (netto) prac projektowych (do 5% kol. 4) [pln]
1	2	3	4	5
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Bojanie, ul. Zachodnia, ul. Rydzowa , ul. Jagodowa , ul. Poległych Żołnierzy , ul. Św. Józefa , ul. Św. Mikołaja , ul. Jana Chrzciciela , ul. Gryfa Pomorskiego , ul. Wrzosowa , ul. Cyprysowa ; [dz. 218, 221/1, 231, 349, 234/10, 350/15, 348/29, 348/44, 352, 357/32, 348/16, 348/66, 348/32, 298/2, 345/9÷10, 345/17, 216/27, 216/26, 216/4, 216/15, 173/1, 173/5, 173/15, 174/10, 539/5, 535/2, 219/16, 219/20, 219/22, 219/25, 220, 173/12 o. Bojano]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o łącznej dług. L= 3910 m ; - sieć kanalizacji sanit. tłocznej PE 90 mm L = 390 m ; - przepompownia ścieków – 1 kpl - odgałęzienia kan. sanit. ok. 120 kpl - odcinek sieci wodoc. PE90 o dług. 280 m - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłuczni kamiennego/żwiru 8000 m ² - odtworzenie naw. z płyt drog./bet. 700 m ²		
Σ (poz.1)		 (termin realizacji: 15.11.2019 r.) (termin : 30.04.2019 r.)
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w Karczemkach , ul. Łąkowa , ul. Ogrodowa ; [dz. 123/39, 123/61, 124/1, 125/9 obręb Dobrzewino]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=530 m - sieć wodociągowa PE 90 L=420 m - odgałęzienia wod. - kan. 27 kpl - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłuczni kam. / żwiru 1600 m ²		
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie ; ul. Kamińska , ul. Braci Liedtków , ul. Leśna Polana , ul. Wysoka , ul. Marchowska ; [dz. 173/1, 173/2, 146/3, 146/4, 146/6, 146/10, 146/9, 146/14, 146/15, 146/18, 146/19, 146/28, 146/29, 201/1, 201/6, 182/5, 182/1, 183/13, 200/1, 208/1, 208/22÷25, 208/10, 183/1, 209/1, 330/1, 492/4, 209/10, 209/22, 218/26, 218/24, 218/17, 207/10, 207/11, 329, 211/6, 327, 328, 211/5, 211/15, 211/7, 495 obręb Koleczkowo]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=1760 m (w tym przewierty) - odgałęzienia kan. sanit. ok. 60 kpl - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłuczni kamiennego /żwiru 4000 m ² - odtworzenie naw. z płyt drog./bet. 200 m ² - odtworzenie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego 100 m ²		
Σ (poz.2 + poz.3)		 (termin realizacji: 15.11.2019 r.) (termin : 30.04.2019 r.)
RAZEM cz.5 (Kontrakt 3.5) netto				
podatek VAT 23%				
OGÓŁEM cz.5 (Kontrakt 3.5) BRUTTO				