

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY dla cz.2 zadania inwestycyjnego pn. : ' Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Szemud ( Dobrzewino , Karczemki , Koleczkowo , Bojano ) - Kontrakt 3 '

Lp.	Zadanie inwestycyjne ( lokalizacja )	Zakres robót	Termin realizacji	Wartość ( <b>netto</b> ) prac projektowych wraz z robotami [ pln ]	Podatek VAT 23% [ pln ]	Wartość ( <b>brutto</b> ) prace projektowe wraz z robotami [ pln ]
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa sieci kanalizacji sanit. w <b>Karczemkach</b> , <b>ul. Niebieska , ul. Zielona , ul. Chabrowa , ul. Turkusowa , ul. Błękitna</b> ; [ dz. 365/60, 365/105, 365/106, 365/108, 365/130, 365/143, 365/171 obręb Dobrzewino ]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=900 m - odgałęzienia kan. sanit. 51 kpl - odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa (tłucznia) kamiennego 3000 m <sup>2</sup>	15.04.2019 r.			
2	Budowa sieci kanalizacji sanit. wraz z odc. sieci wodociągowej w <b>Dobrzewinie</b> , (ul. Królewska) <b>ul. Dębowa , ul. Klonowa , ul. Hetmańska</b> ; [ dz. 206/7, 112/2, 287/30÷32, 287/25, 287/54, 286/29÷30, 286/9÷11, 286/30, 206/49, 206/47, 286/24, 264/8, 263, 280 obręb Dobrzewino ]	- sieć kanalizacji sanit. DN200 L=850 m - odgałęzienia kan. sanit. 37 kpl - sieć wodoc. spinająca ul. Klonowa – Wiązowa PE 90 o długości 200 m - odtworzenie naw. drogowej z kruszywa (tłucznia) kamiennego i żwiru 2000 m <sup>2</sup>	15.10.2018 r.			
3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanit. w <b>Koleczkowie</b> , <b>ul. Dębowa , ul. Bitwy nad Ślezą</b> ; [ dz. 479/33 , 319/21 , 319/12 , 347/1, 277/21, 288/7, 343/4 obręb Koleczkowo ]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 L=790 m - odgałęzienia kan. sanit. 23 kpl - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego i żwiru 2300 m <sup>2</sup>	15.10.2018 r.			
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w <b>Bojanie</b> , <b>ul. Rycerska , ul. Dworska</b> ; [dz.377/2, 390/9, 390/11, 390/12 , 393/16 obręb Bojano]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o dług.760 m ; - odgałęzienia kan. sanit. ok. 29 kpl - odtworzenie nawierzchni drogowej z tłucznia kamiennego 2300 m <sup>2</sup>	15.10.2018 r.			
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w <b>Bojanie</b> , <b>ul. Radosna , ul. Platynowa</b> ; [ dz. 302/3, 302/5-7, 302/14÷15 , 302/25 obręb Bojano ]	- sieć kanalizacji sanit. grawitacyjnej DN200 o dług. 330 m ; - odgałęzienia kan. sanit. ok. 15 kpl - odtworzenie naw. drog. z tłucznia kam./żwiru 600 m <sup>2</sup>				
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w <b>Bojanie</b> , <b>ul. Studzienna</b> ; [ dz. 7/15 , 7/31 obręb Bojano ]	- sieć kan. sanit. grawitac. DN200 o dług. 140 m ; - odgałęzienia kan. sanit. 6 kpl - odtworzenie naw. drog. z tłucznia kam./żwiru 400 m <sup>2</sup>				
<b>RAZEM cz.2 ( Kontrakt 3.2 )</b>						