

Przedmiar

Budowa czterech modułowych miejsc ukrycia ochronnego kategorii U1 wraz z obiektami towarzyszącymi

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1 BUDYNEK D		
		1.1 Posadowienie budynku		
1		Budowla D Ukrycie U1 dla 79 osób - wykonania prefabrykowanych miejsc ukrycia obejmujące: produkcja elementów żelbetowych, drzwi, włazów, wyposażenia: centrala klimatyzacyjna, magazyn energii, węzeł sanitarny, dostawa elementów, posadowienie i montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych	kpl	1
		1.2 Termoizolacja dachu		
2		Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna powierzchni poziomych z roztworu asfaltowego (d1)	m2	107,5
3		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej	m2	107,5
4		Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa pozioma z płyt styropianowych o grubości 35cm	m2	107,5
5		Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą termozgrzewalną wierzchnią	m2	107,5
6		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej	m2	107,5
7		Izolacja separacyjna z geowłókniny	m2	107,5
8		Izolacja separacyjna z maty drenażowej	m2	107,5
9		Izolacja separacyjna z geotkaniny	m2	107,5
10		Izolacja z maty drenażowej	m2	107,5
11		Rozścielenie ziemi urodzajnej	m3	10,75
		107,5*0,1	m3	10,75
12		Rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2cm	m2	107,5
13		Trawniki dywanowe z nawożeniem	m2	107,5
14	ŚREDNIA	Elementy dachowe wykończeniowe oraz obróbki blacharskie	m2	107,5
		1.3 Termoizolacja ścian		
15		Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna dwuwarstwowa powierzchni pionowych z masy kauczukowej	m2	177,6
		3*59,2	m2	177,6
16		Izolacja cieplna pionowa płytami polistyrenowymi o grubości 15cm	m2	177,6
17		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej kubelkowej	m2	177,6
		2 BUDYNEK F		
		2.1 Posadowienie budynku		
18		Budowla F Ukrycie U1 dla 79 osób - wykonania prefabrykowanych miejsc ukrycia obejmujące: produkcja elementów żelbetowych, drzwi, włazów, wyposażenia: centrala klimatyzacyjna, magazyn energii, węzeł sanitarny, dostawa elementów, posadowienie i montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych	kpl	1
		2.2 Termoizolacja dachu		
19		Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna powierzchni poziomych z roztworu asfaltowego (d1)	m2	107,5
20		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej	m2	107,5
21		Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa pozioma z płyt styropianowych o grubości 35cm	m2	107,5
22		Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą termozgrzewalną wierzchnią	m2	107,5
23		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej	m2	107,5
24		Izolacja separacyjna z geowłókniny	m2	107,5
25		Izolacja separacyjna z maty drenażowej	m2	107,5
26		Izolacja separacyjna z geotkaniny	m2	107,5
27		Izolacja z maty drenażowej	m2	107,5
28		Rozścielenie ziemi urodzajnej	m3	10,75
		107,5*0,1	m3	10,75
29		Rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2cm	m2	107,5
30		Trawniki dywanowe z nawożeniem	m2	107,5
31	ŚREDNIA	Elementy dachowe wykończeniowe oraz obróbki blacharskie	m2	107,5
		2.3 Termoizolacja ścian		
32		Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna dwuwarstwowa powierzchni pionowych z masy kauczukowej	m2	177,6
		3*59,2	m2	177,6

Przedmiar

Budowa czterech modułowych miejsc ukrycia ochronnego kategorii U1 wraz z obiektami towarzyszącymi

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
33		Izolacja cieplna pionowa płytami polistyrenowymi o grubości 15cm	m2	177,6
34		Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej kubełkowej	m2	177,6